

«Утверждаю»
 Начальник МУ «Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района
 Абрегова Т.К.
 « 16 » _____ 20 22 г.


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
 ДБ МКОУ «СОШ № 3» С.П.Н.КУРКУЖИН
 ПО УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 357**

1.В результате комиссионного осмотра здания ДБ МКОУ «СОШ № 3» с.п.Н.Куркужин выявлены следующие дефекты:


№ п/п	Наименование работ	Количество (кВ.м., шт)
Раздел 1.Кровля		
1	Замена кровли здания (полная)	460 м ²
2	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	460 м ²
3	Подшивка карнизов по дереву профлистом	138 м ²
4	Установка металлических водосточных систем: колен	10 шт
5	Установка металлических водосточных систем: прямых звеньев труб	200 м
Раздел 2.Ремонт фасада		
6	Заделка трещин по периметру здания с последующей штукатуркой	200 м ²
7	Грунтовка стен фасада	1200м ²
8	Побелка стен фасада поливинилацетатными вододисперсионными составами	1200м ²
9	Отбивка штукатурки с фундаментных блоков	500 м ²
10	Улучшенная штукатурка фундамента	500м ²
11	Грунтовка фундамента	500 м ²
12	Побелка фундамента	500 м ²
Раздел 3.Внутренние отделки		
13	Стяжка и замена напольного покрытия	984 м ²
14	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	1800 м ²
15	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону : улучшение потолков	1800м ²
16	Окраска поливинилацементными вододисперсионными составами :по штукатурке потолков	1800 м ²
Раздел 4 Электрика		
17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), установленный на стене , высота и ширина 600х600	2 шт
18	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или бороздах	2125 м
19	Замена выключателей	79 шт
20	Замена розеток	50 шт


21	Замена на энергосберегающие лампы	97 шт
Раздел 5. Отопление		
22	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 63 мм.	68м ²
23	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 50 мм.	42 м ²
24	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 44 мм.	56 м ²
25	Прокладка внутренних труб водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм.	24м ²
26	Установка фильтров диаметром 50 мм.	4 шт.
27	Прокладка внутренних трубопроводов в отоплении полипропиленовых труб 25 мм.	28 м ²
28	Установка радиаторов: стальных	480м ²
Раздел 6 .Окна, двери		
29	Окна	4 шт (1,75x85) 9 шт. (1,14x1,74) 2шт.(1,74x85) 2шт.(117X177)
30	Дверь	47 шт (2,70x95) 2 шт (1,17,х2,47м) 2шт.(2.35X95)
Раздел 7 .Сантехприборы 1, 2 этажи		
31	Установка унитазов: с бачком непосредственно приспособленным	16 шт
32	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	16 шт


Председатель комиссии:

 /Нартоков Б.М., директор школы)

Комиссия в составе:

 / Журтов А.Б, специалист сельской администрации/

 / Балкизова Л.Х, главный бухгалтер школы./

 /Ныров А.Т., завхоз школы/

« 18 » 01 20 22г.